

**Sprawozdanie z pracy Wójta
oraz wykonania uchwał Rady
V sesja Rady Gminy – 30 lipca 2024 r.**

I. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Zadanie pn.: **Budowa remizy strażackiej w m. Kończewice**

Prace w realizacji: porządkowanie terenu oraz biały montaż. Wykonano tynk mozaikowy w garażu.

Energa Operator ul. Bema 128 ogłosiła postępowanie na realizację zadania pn.

Przebudowa sieci nr R/23/072063 dla obiektu: budowa remizy OSP, w lokalizacji Kończewice gm. Chełmża.

2. Zadanie pn.: **Budowa remizy OSP w Zelgnie - roboty wykończeniowe piwnic, sali konferencyjnej, zaplecza kuchennego i węzła sanitarnego**

Obecnie trwają prace związane z wyborem wyposażenia sprzętu AGD, stołów i krzeseł oraz żyrandoli. Zakup będzie możliwy po zabezpieczeniu środków w wyniku zmiany budżetowej.

3. Zadanie pn.: **Zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej na żłobek w m. Pluskowęsy:**

Dotychczasowy program „Maluch+ 2022 – 2029” został zastąpiony programem „Aktywny Maluch 2022 – 2029”.

Główna zmiana polega na podwyższeniu wysokości dofinansowania na tworzenie miejsc opieki dla jst. do 52 528,00 zł bez VAT na jedno tworzone miejsce.

Z uwagi na wzrost wydatków na zadanie z 1,5 mln do 2 mln zł, Gmina Chełmża w dniu

24 czerwca 2024 r. złożyła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zapotrzebowanie na zwiększone środki o kwotę 433 320,00 zł + wnioskowana kwota VAT 167 858,78 zł, łącznie 601.178,78 zł.

Zgodnie z wynikami rewizji KPO i podziału środków zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej, Gmina Chełmża znajduje się na liście jednostek, które otrzymają dofinansowanie.

4. Zadanie pn: **Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Kuczwały**

Zadanie zakończono i rozliczono.

6. Zadanie pn.: **Wykonanie odcinka wodociągowego 148m w m. Grzywna**

Wybrano wykonawcę oraz podpisano zlecenie dla firmy Kretkowski Jan Projektowanie

i Nadzory Wod-Kan, Mała Nieszawka, na wykonanie opracowania projektu architektoniczno – budowlanego, projektu zagospodarowania terenu, projektu technicznego przebudowy sieci wodociągowej. Termin sporządzenia dokumentacji do dnia 20.09.2024 r.

7. Zadanie pn.: **Utworzenie bazy noclegowej w Pluskowęsach**

Do realizacji pozostaje wykonanie zaleceń ppoż dotyczących magazynowania oleju. tj. wyposażenia pomieszczenia w półstałe urządzenie gaśnicze oraz zmiana wentylacji. Obecnie trwa wycena prac.

8. W dniu 24 lipca 2024 r. podpisano umowę z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest zaciągnięcie pożyczki na kwotę 117.675,00 zł na realizację zadania pn. Montaż mikrinstalacji fotowoltaicznych na budynkach OSP w Skąpem oraz Grzegorzu. Pożyczka umarzalna w 85%.

II. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA SIECIĄ DROGOWĄ, TRANSPORTU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Zakończono wykonanie zadania pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Chełmża. Zadanie polegające na wykonaniu przebudowy 19 odcinków dróg o łącznej długości prawie 7 km zostało wykonywane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych DROBUD Spółka Jawna Ryszard Szreiber, Krzysztof Szreiber, Daniel Szreiber z Chełmży za kwotę 4.382.181,59 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Trwa wykonywanie zadania pn. Budowa chodników na terenie Gminy Chełmża. Zadanie polegające na budowie 3 chodników o łącznej długości 1,418 mb jest wykonywane przez firmę Transbruk Barczyńscy Sp. z o. o. z siedzibą w Pigży za kwotę 989.072,08 zł brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Planowany termin zakończenia zadania 5 sierpnia br
3. Trwa realizacja zadania pn. „Przebudowa dróg, budowa oświetlenia drogowego oraz budowa chodników na terenie Gminy Chełmża - budowa oświetlenia” polegająca na budowie oświetlenia drogowego przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w 17 miejscach na terenie Gminy Chełmża łącznie 205 opraw. Zadanie realizowane jest przez firmę ATMA Halina Radzimirska z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim za kwotę 1.288.022,79 zł. Planowany termin zakończenia zadania 5 sierpnia br.
4. Zakończono Inwestycję p.n „Przebudowa drogi gminnej nr 100558 C w miejscowości Grzywna II etap” współfinansowaną przy udziale środków z budżetu WK-P w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 90.00.00 zł. Wkładu Gminy Chełmża w wysokości 166.759,43 zł. Całkowita wartość umowy z wykonawcą: 256.759.43 zł. Głównym wykonawcą inwestycji jest Bruksystem Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu. Zostanie ustalony termin czynności odbiorowych.
5. Wykonano naprawę znaków drogowych, montaż nowych znaków drogowych, przycięcia krzewów przy drogach gminnych oraz wewnętrznych, łatanie nawierzchni dróg o nawierzchni bitumicznej. Roboty zostały wykonane przez Grupę Budowlaną Urzędu Gminy Chełmża.

III. REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Trwające prace na terenie gminy:

- porządkowanie terenów zielonych (zbiórka śmieci itp.);
 - bieżące naprawy i remonty małej architektury,
2. Trwają prace remonto-modernizacyjne w obiektach:
 - świetlicy wiejskiej w Drzonówku,
 - Szkoły Podstawowej w Zelgnie (malowanie, układanie płytek podłogowych),
 - świetlicy wiejskiej w Świętosławiu (remont szatni),
 - świetlicy wiejskiej w Szerokopasie (wylano nowe posadzki).
 3. Zawieszono piłkochwyty przy boisku do piłki siatkowej w Kończewicach i Pluskowęsach.
 4. Trwa procedura rozliczenia dofinansowania zadania doposażenia placu zabaw w Browinie (10 domków).
 5. Rozliczono dofinansowanie zadania transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest na budynkach mieszkalnych. Zdemontowania 29,01 t wyrobów zawierających azbest na 18 budynkach.
 6. Trwa realizacja zadania transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków gospodarczych gospodarstw rolnych (9 wniosków).

IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

1. W wyniku ogłoszonego przetargu na realizację zadania pn. „**Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego służącego do gromadzenia wód opadowych lub roztopowych, wód gruntowych na działce nr 90/28 w miejscowości Kuczwały**” w formule zaprojektuj i wybuduj w dniu 12 lipca 2024 r. została zawarta umowa z wykonawcą -Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych Piotr Rojek z siedzibą w Golubiu Dobrzyniu. Wartość zadania na podstawie złożonej oferty wynosi 114 390,00 zł brutto, gdzie 100% kosztów zostanie pokrytych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Zgodnie z umową realizacja potrwa do realizacji do 12 listopada br.
2. Zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania p/n: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Browina gm. Chelmża**. Termin składania ofert upłynął w dniu 09 lipca 2024 r. W postępowaniu wpłynęło 11 ofert w przedziale cenowym od 1 372 970,28 do 3 198 000,00. Obecnie trwa ich badanie i ocena.
3. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej (SWZ z załącznikami, projekt umowy, pozostałe dokumenty) do ogłoszenia postępowania na realizację zadania p/n: **Wymiana na terenie Gminy Chelmża nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowe oprawy**. Ogłoszenie postępowania zaplanowane jest do 6 sierpnia br. Zadanie objęte zostanie dofinansowaniem z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na przedmiotową inwestycję Gmina uzyskała z BGK Wstępną Promesę, Kwota wskazana w Promesie Wstępnej kwalifikuje Zamawiającego do otrzymania Promesy inwestycyjnej i uzyskania dofinansowania do kwoty 860.320,00 PLN, co stanowi 80% przewidywanej we wniosku o dofinansowanie wartości inwestycji. Pozostałe 20% stanowi udział własny Gminy.

4. Trwa przygotowywanie dokumentacji przetargowej (SWZ z załącznikami, projekt umowy, pozostałe dokumenty) do ogłoszenia postępowania na realizację zadania p/n:
Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Chelmża. Ogłoszenie postępowania zaplanowane jest do 9 sierpnia br.

V. INFORMACJA Z DZIAŁANOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

1. Od lipca w Ośrodku wydawane są druki wniosków na nowy okres zasiłkowy dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków nastąpi od dnia 1 sierpnia.
2. Od dnia 1 sierpnia do dnia 30 września w GOPS przyjmowane będą wnioski na realizację wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w postaci bonu energetycznego.
Bon energetyczny przysługiwać będzie:
 - osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.500 zł
 - lub
 - osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę.
3. Od czerwca pracownicy socjalni kwalifikowali rodziny do objęcia wsparciem w formie pomocy żywnościowej w ramach Programu Pomocy Żywnościowej 2021-2027 Europejskiego Funduszu Pomocy najbardziej Potrzebującym. Dystrybucją żywności zajmuje się Toruńskie Centrum Caritas.

VI. PROGRAM ZAPOBIEGANIA UPADKOM DLA SENIORÓW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W ramach programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim, w dniu 9 lipca br w budynku poszkolnym w Pluskowęsach odbyły się badania kwalifikacyjne zainteresowanych udziałem w programie osób ok. 35 osób powyżej 60 r.ż.. Badania prowadzone były przez lekarzy realizatora wybranego przez Urząd Marszałkowski, który ostatecznie zakwalifikuje osoby do uczestnictwa w zajęciach aktywności fizycznej. Zajęcia planuje się prowadzić w okresie od września do grudnia br.